

RENDICIÓN DE CUENTAS 2021



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES

AUDIENCIA PÚBLICA



ABOG. RICARDO TELLO INOCENTE
ALCALDE

Domingo 27 febrero

10:00 am



Abog. RICARDO W. TELLO INOCENTE ALCALDE

Plana de regidores:

JARA HARO, Angélica Megdalia SANTIAGO EULOGIO, Fructuoso Joaquín SANCHEZ OCAÑA, Ketty GUZMAN CAMPOS, Héctor OLIVAS DIAZ, Félix CEFERINO CAQUI, Gloria SALAZAR GARAY, Simeón MARTEL ROJAS, Russel Rosso ROSALES VILLAVICENCIO, Alejandro José

PRESENTACIÓN

La Municipalidad Provincial de Huamalíes, liderado por su alcalde Abg. Ricardo W. Tello Inocente y plana de regidores presentan a la población y sociedad civil, la Rendición de Cuentas del año fiscal 2021

El presente PPT descriptivo de la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO FISCAL 2021, viene a ser un material gráfico ilustrativo sobre las actividades, gestiones y proyectos obtenidos durante el segundo año de gestión.

El material presenta, los proyectos de inversión pública orientados a la buena gestión obtenida en infraestructura mejoramiento de pistas y veredas en zonas urbano - rurales, asimismo, se ha priorizado actividades sociales. siguiendo los parámetros de modernización y libre acceso a la información pública; a continuación, presentamos los logros y resultados alcanzados en el segundo año de gestión.

Visión Institucional

"Ser una Municipalidad líder que promueve el desarrollo integral de la comunidad, con una gestión eficiente, transparente y participativa, posicionando a Huamalíes como una provincia ordenada, segura, moderna, inclusiva y saludable donde se fomente la cultura".

Misión Institucional

"Brindar servicios de calidad con transparencia y "Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a través de una gestión participativa e innovadora"



N°	CODIGO UNIFICADO	Nombre de la inversión	MONTO DE INVERSIÓN
1	2236928	2236928: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL SHIANCA, SECTOR TORIBIO, SHIANCA ALTO, NUEVO CHAUPIYACU DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUÁNUCO	6,182,182.30
2	2307032	CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CAMINO VECINAL EL PORVENIR (KM 0+000) - VILLA SACUATUNA (KM 5+188), DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUÁNUCO	2,703,465.24
3	2309643	Creación servicio de transitabilidad desde la localidad pogojpampa hasta la localidad de Jircacancha (6+02 km), en el distrito de Llata, provincia de Huamalies - Huanuco	1,944,622.36
4	2329802	Creación de la plazuela del AA. HH. Juana Moreno, distrito de Llata, provincia de Huamalíes - Huánuco	593,604.52
5	2402481	CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 149 DEL BARRIO DE INDEPENDENCIA - DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALIES - REGION HUÁNUCO	1,255,430.81
6	2289187	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TAULLI, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUANUCO	1,256,165.38
7	2415343	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EDUARDO GROVER QUINO HERRERA DE LA CIUDAD DE LLATA DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	2,877,163.00
8	2202113	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CC.PP DE PALANCA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUÁNUCO	2,449,795.96
9	2505922	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRAS SINTETICO EN EL C.P LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	500,616.00
10	2202744	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VIA CRUCIS TRAYECTO DEL CERRO JIRPUN EN LA LOCALIDAD DE LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROV <mark>INCIA</mark> DE HUAMALÍES - HUÁNUCO	709,954.16
11	2331943	Creación del sistema de drenaje pluvial en el jiron los incas, distrito de llata, provincia de huamalíes - huánuco	211,840.65

N°	CODIGO UNIFICADO	NOMBRE DE LA INVERSION	MONTO DE INVERSIÓN
12	2382905	MEJORAMIENTO DE LOS LOCALES COMUNALES DENTRO DEL DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUÁNUCO	342,927.6
13	2399351	Mejoramiento de los estadios de los centros poblados del distrito de Llata - provincia de Huamalíes - region Huánuco: Florida S/. 309,366.35 San Cristobal S/. 245164.15	554,530.5
14	2487652	CONSTRUCCIÓN DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) CIUDAD DE LLATA DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA HUAMALÍES, DEPARTAMENTO HUÁNUCO (AÑO 2020 S/. 545,000.00 y AÑO 2021 S/. 329,000.00)	874,823.
15	2489420	REMODELACIÓN DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) JR. SANTOS JAIMES EN LA LOCALIDAD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA HUAMALÍES, DEPARTAMENTO HUÁNUCO	81,563.9
16	2510521	MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO - PLAN JOVEN REPARACIONES DE PLAZAS CM. PAMPAS, SAN MIGUEL DE QUEROSH, PORVENIR Y PROGRESO	200,000.0
17	2511809	REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) CARRETERA VECINAL TRAMO ACO - LLATA DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA HUAMALIES, DEPARTAMENTO HUÁNUCO	157,054.
18	2505917	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL COLON DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	250,000.
19	2505928	MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	33,000.
20	2505064	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL (UGEL) HUAMALIES 305 DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	150,000
21	2202528	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL BARRIO VIRGEN DEL CARMEN, PROLONGACION 28 DE JULIO Y JR. MONZON DE LA CIUDAD DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO	364,486
22	2415339	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E INICIAL Nº 369 VIRGEN DEL CARMEN DE LA CIUDAD DE LLATA DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - DEPARTAMENTO DE HU'SNUCO	35,000.
23	2518786	ADQUISICIÓN DE VEHICULO; EN EL(LA) ACTIVIDAD AGROPECUARIA A TRAVES DE LA COMPRA DE UN TRACTOR AGRICOLA Y ACCESORIOS PARA LOS AGRICULTORES DEL DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA HUAMALÍES, DEPARTAMENTO HUÁNUCO	365,891
24	2519856	CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA CIUDAD DE LLATA, DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	35,000.
25	2519858	CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CP PAMPAS DEL CARMEN DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	35,000.
otal			24,164,118 .

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022 - PIA

PROPUESTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN - 2022

CÓDIGO ÚNICO	DENOMINACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN	IMPORTE
	0104050 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS ANEXOS DE TRANCA,OGSHAH,COLLACHARCO, VILLA SACUATUNA, HUAYASHCANCHA,GUESGAPITEG Y TINGO PAMPA DEL CC.PP. EL PORVENIR DISTRITO DE LLATA - HUÁNUCO	800,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE LLATA	1,498,004.69
	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS DE IRMA GRANDE CONTRA PARTIDA	100,000.00
	PROYECTOS DE CONTINUIDAD DE LOCALES COMUNALES HUALGOY - PORVENIR	130,000.00
	MEJORAMIENTO DE LOS ESTADIOS DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - REGIÓN HUÁNUCO- CP. CANCHAPAMPA	200,000.00
	ampliación del sistema de agua y desagüe del barro carhua	100,000.00
	TOTAL	2,828,004.69

PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN - 2022	
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE LA I. E. JOSÉ GÁLVEZ - MIRAFLORES	100,000.00
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA MORCA	100,000.00
TOTAL	200,000.00
PROPUESTA DE TRANSFERENCIA A LOS DISTRITOS	
PARA EL AÑO FISCAL 2022	
Creación del servicio deportivo en la localidad DEL PUNCHAO	350,000.00
DISTRITO DE CHAVÍN DE PARIARCA	156,904.31
Creación del Local Multiusos de San Pedro de Pariarca Del DISTRITO DE TANTAMAYO	300,000.00
DISTRITO DE ARANCAY	400,000.00
TOTAL	1,206,904.31
TOTAL GASTO AÑO 2022	4,234,909.00
PRESUPUESTO AÑO 2022	4,234,909.00

Transferencia para la dieta de los alcaldes de los centros poblado	164,268.00
TRANSFERENCIA FINANCIERA	258,000.00
TOTAL TRANSFERENCIA	422,268.00

CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA CIUDAD DE LLATA, DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO GRAS SINTETICO DE AA.HH. JUANA MORENO GRAS SINTETICO DE SAN CRISTOBAL GRAS SINTETICO DE PROGRESO GRAS SINTETICO DE CANCHAPAMPA GASTOS POR SUPERVISION 54,134.56 PLAN JOVEN MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANCABAMBA 245,000.00 MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS DE LA CIUDAD DE LLATA: SALIDA PUÑOS, VUELTA AL MUNDO, TRAMO
GRAS SINTETICO DE SAN CRISTOBAL GRAS SINTETICO DE PROGRESO GRAS SINTETICO DE CANCHAPAMPA GASTOS POR SUPERVISION PLAN JOVEN MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANCABAMBA MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS DE LA CIUDAD DE LLATA: SALIDA PLIÑOS VUELTA AL MUNDO TRAMO
GRAS SINTETICO DE PROGRESO GRAS SINTETICO DE CANCHAPAMPA GASTOS POR SUPERVISION 54,134.56 PLAN JOVEN MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANCABAMBA 245,000.00 MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS DE LA CIUDAD DE LLATA: SALIDA PLIÑOS, VUELTA AL MUNDO, TRAMO
GRAS SINTETICO DE CANCHAPAMPA GASTOS POR SUPERVISION 54,134.56 PLAN JOVEN MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANCABAMBA 245,000.00 MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS DE LA CIUDAD DE LLATA: SALIDA PLIÑOS VUELTA AL MUNDO TRAMO
GASTOS POR SUPERVISION 54,134.56 PLAN JOVEN MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANCABAMBA 245,000.00 MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS DE LA CIUDAD DE LLATA: SALIDA PLIÑOS VUELTA AL MUNDO TRAMO
PLAN JOVEN MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANCABAMBA 245,000.00 MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS DE LA CIUDAD DE LLATA: SALIDA PLIÑOS, VUELTA AL MUNDO, TRAMO
MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS DE LA CILIDAD DE LLATA: SALIDA PLIÑOS VIJELTA AL MUNDO TRAMO
MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS DE LA CIUDAD DE LLATA: SALIDA PUÑOS, VUELTA AL MUNDO, TRAMO
TAMBOS CURCE FLORIDA, PROG. 28 DE JULIO TECNO Y EL CEMENTERIO HASTA EL HOSPITAL 300,000.00
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CRUCE COCHAS AA.HH. JUANOMERO, CANCHAPAMPA Y SANCRISTOBAL 30,000.00
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CRUCE OGSHASH PORVENIR PLAZA 50,000.00

Ejecución de Inversiones 2021 Municipalidad Provincial de Huamalíes

		5,022,829.00	8,890,175.00	8,744,201.00	6,667,137.00	6,667,137.00	6,209,809.00	6,208,516.00	69.85%	31
Codigo Unificado	Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anu al	Compromiso M ensual	Devengado	Girado	avance	ESTADO
2202528	AMPLIACIÓNN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL BARRIO VIRGEN DEL CARMEN, PROLONGACION 28 DE JULIO Y JR. MONZÓNN DE LA CIUDAD DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO	_	363,183.00	358,455.00	352,432.00	352,432.00	316,021.00	316,021.00	87.0%	Adm. Directa
2202744	2202744: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VIA CRUCIS TRAYECTO DEL CERRO JIRPUN EN LA LOCALIDAD DE LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO		183,120.00	174,824.00	174,809.00	174,809.00	174,809.00	174,809.00	95.5%	Adm. Directa
2382905	MEJORAMIENTO DE LOS LOCALES COMUNALES DENTRO DEL DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGIÓN HUANUCO	-	59,723.00	59,722.00	59,722.00	59,722.00	59,722.00	59,722.00	100.0%	Adm. Directa
2399351	MEJORAMIENTO DE LOS ESTADIOS DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - REGIÓN HUÁNUCO	_	23,695.00	23,695.00	23,695.00	23,695.00	23,695.00	23,695.00	100.0%	Adm. Directa
2487652	CONSTRUCCIÓN DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) CIUDAD DE LLATA DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA HUAMALÍES, DEPARTAMENTO HUÁNUCO	_	329,824.00	281,890.00	281,890.00	281,890.00			0.0%	Adm. Directa
2489420	2489420: REMODELACIÓN DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) JR. SANTOS JAIMES EN LA LOCALIDAD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA HUAMALÍES, DEPARTAMENTO HUÁNUCO	-	81,564.00	81,563.00	81,401.00	81,401.00	81,401.00	81,401.00	99.8%	Adm. Directa
2510521	2510521: MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	-	230,001.00	230,000.00	229,989.00	229,989.00	229,989.00	228,689.00	100.0%	Adm. Directa
2511809	reparación de vias vecinales; en el(la) carretera vecinal tramo aco - llata distrito de llata, provincia huamalíes, departamento huánuco	-	157,055.00	157,055.00	156,358.00	156,358.00	156,358.00	156,358.00	99.6%	Adm. Directa
2518786	ADQUISICIÓN DE VEHICULO; EN EL(LA) ACTIVIDAD AGROPECUARIA A TRAVES DE LA COMPRA DE UN TRACTOR AGRICOLA Y ACCESORIOS PARA LOS AGRICULTORES DEL DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA HUAMALÍES, DEPARTAMENTO HUÁNUCO		364,500.00	349,890.00	349,890.00	349,890.00	349,890.00	349,891.00	96.0%	Adm. Directa
2202113	2202113: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CC.PP DE PALANCA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO	-	2,409,798.00	2,409,797.00	684,458.00	684,458.00	684,458.00	684,458.00	28.4%	Contrata
2217223	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS ANEXOS DE TRANCA,OGSHA H,COLLACHARCO, VILLA SACUATUNA, HUAYASHCANCHA, GUESGAPITEG Y TINGO PAMPA DEL CC.PP. EL PORVENIR DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO	-	15,200.00	15,200.00	A		- {	1.00	0.0%	Contrata

Codigo Jnificado	Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Compromiso Mensual	Devengado	Girado avance	ESTADO
2289187	2289187: MEJORAMIENTO Y AM <mark>PLIACI</mark> ÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TAULLI, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO	_	1,259,009.00	1,259,007.00	1,254,007.00	1,254,007.00	1,254,007.00	1,254,008.00 99.6%	Contrata
2307032	2307032: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CAMINO VECINAL EL PORVENIR (KM 0+000) - VILLA SACUATUNA (KM 5+188), DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO	257,853.00	257,853.00	257,853.00	256,863.00	256,863.00	256,863.00	256,864.00 99.6%	Contrata
2309643	2309643: Creación servicio de transitabilidad desde la localida D Pogojpampa hasta la localidad de Jircacancha (6+02 km), en El Distrito de Llata, provincia de Huamalíes - Huánuco	1,530,430.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,917.00	1,499,917.00	1,456,240.00	1,456,241.00 97.1%	Contrata
2329802	2329802: CREACION DE LA PLAZUELA DEL AA.HH JUANA MORENO, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO	-	161,568.00	149,812.00	145,212.00	145,212.00	145,212.00	145,212.00 89.9%	Contrata
2505922	2505922: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRAS SINTETICO EN EL C.P. LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	-	500,616.00	500,615.00	258,261.00	258,261.00	258,261.00	258,262.00 51.6%	Contrata
2124958	2124958: INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO	-	34,350.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00		0.0%	Ехр Тес
2317485	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL I.E.I N 146 DEL CENTRO POBLADO DE MANCHURIA, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO	_	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00 100.0%	Ехр Тес
2368369	Creación del complejo deportivo en el barrio de pueblo libre del distrito de arancay - provincia de Huamalíes - departamento de Huánuco	-	32,000.00	-	-		4	0.0%	Ехр Тес
2415339	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E INICIAL N° 36 9 VIRGEN DEL CARMEN DE LA CIUDAD DE LLATA DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	_	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	21,000.00	21,000.00 60.0%	Ехр Тес
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL (UGEL) HUAMALIES 305 DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	-	150,000.00	150,000.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00 49.0%	Ехр Тес
2508917	2505917: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL COLON DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00 100.0%	Ехр Тес
2505928	2505928: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO		33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,001.00 100.0%	Ехр Тес

Codigo Inificado	Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Compromiso Mensual	Devengado	Girado	avance	ESTADO
2516612	CREACIÓN DE 03 RESERVORIOS EN LA COMUNIDAD DE IRMA GRANDE DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	_	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		X	0.0%	Ехр Тес
2519856	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA CIUDAD DE LLATA, DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	_	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.0%	Ехр Тес
2519858	CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CP PAMPAS DEL CARMEN DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.0%	Ехр Тес
050507/	CREACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS CON GRASS SINTETICO (06 CENTROS POBLADOS Y 02 LOCALIDADES), 8 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALÍES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	_	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.0%	Ехр Тес
2532104	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE LLATA DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMA LÍES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	_	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.0%	Exp Tec
	2313459: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE TALLERES EDUCATIVOS MAS COMPLEJO DEPORTIVO DE LA I.E. INDUSTRIAL JAPON DE LA CIUDAD DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUANUCO	2,000,000.00			-	-	A		# _i DIV/0!	PIP Habi
	2435859: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE CACHIGAGA DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUÁMALIES - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	1,234,546.00	- -		-	-		-	# _i DIV/0!	PIP Habi
	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	-	284,676.00	258,033.00	257,943.00	257,943.00	224,943.00	224,943.00	79.0%	Perfil
Total		5.022.829	8.890.175	8,744,201	6.667.137	6.667.137	6.209.809	6,208,516	A	31



SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: EMP. HU-102 - LA FLORIDA-HUALGOY - HUANCABAMBA; EMP. HU-102 - EMP. HU-691; EMP. HU-102 - LA FLORIDA; EMP. HU-102 - SAN JUAN DE QUEROSH - SAN ROQUE; HUAMALIES - HUANUCO Longitud: 17 + 550 km

RESUMEN FÍSICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

- CONTRATISTA : Consorcio Vial Huamalíes
- a. Monto del servicio: S/. 1,490,000.00
- FASE I: Elaboración Plan de trabajo 100%
- FASE II: Mantenimiento Periódico 100%
- Inicio: Noviembre 2020
- ✓ Término: Con observaciones Junio 2021
- ❖ Penalidades: S/. 75,677.48 por observaciones no subsanadas
- FASE III: Mantenimiento Rutinario 49.98 %
- o Inicio: 12 Julio del 2021
- ✓ Término: 07 de julio del 2022
- Penalidades: S/. 20,425.00 por observaciones no subsanadas y ausencia de residente de servicio.
- INSPECTOR: Idel Acosta Cruz
- a. Monto del servicio: S/. 66,000.00
- b. Contrato Resuelto por alcanzar su máxima penalidad (S/.6,600)

* FASE I: Elaboración de Plan de Trabajo: 20 D.C.

- Aprobación del Plan: Resolución de Alcaldía N 329-2020-MPH/A del 28/10/2020
- * FASE II-Mantenimiento Periódico: 93 D.C.
- Acta de entrega de terreno: 29/10/2020
- Inicio del servicio programado: 29/10/2020
- Término del servicio Programado: 29/01/2021
- Ejecución Física: 100%
- Ejecución Financiera: 100 %
- Estado situacional: culminado con observaciones atribuibles a penalidades por el monto de \$\int 75.677.48\$

* FASE III-Mantenimiento Rutinario: 365 D.C.

- ✓ Inicia: 12/07/2021
- ✓ Término de la fase III: 07/07/2022
- ✓ Entrega del inventario final: 12 de julio del 2022
- ✓ Ejecución Física: 49.98 % al 31 de diciembre 2022
- Ejecución Financiera: 44.45% (S/, 99,344.04)
- ✓ Estado situacional Actual: en el octavo mes de ejecución
- Penalidades: S/.20,425 al 31 de diciembre del 2021

VERIFICACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA FASE II MANTENIMIENTO PERIÓDICO – PES TRAMO 01 EN COORDINACIÓN CON EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, PROVIAS y LA ENTIDAD



















SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: (1) EMP. HU-102 (JIRCACANCHA)PTA. CARRETERA; (2) EMP. HU-701 - GENUARAGRA PTA. CARRETERA (ZP); EMP. HU-102- PORVENIR; EMP. R100506 - UYUCUYOC - PTA. CARRETERA; EMP. R100506 - GOLLACHARCO; EMP. HU-103 - MUCHCAY; HUAMALIES - HUANUCO

Langitud: 21 + 472 km

RESUMEN FÍSICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

- CONTRATISTA : Consorcio Vial Huamalíes
- a. Monto del servicio: S/. 1,820,000.00
- FASE I: Elaboración Plan de trabajo 100%
- FASE II: Mantenimiento Periódico 100%
- Inicio: Noviembre 2020
- ✓ Término: Con observaciones Junio 2021
- ❖ Penalidades: S/. 30,100.00 por observaciones no subsanadas
- FASE III: Mantenimiento Rutinario 49.98 %
- o Inicio: 12 Julio del 2021
- ✓ Término: 07 de julio del 2022
- Penalidades: S/. 8,600.00 por observaciones no subsanadas y ausencia de residente de servicio.
- > INSPECTOR: Idel Acosta Cruz
- a. Monto del servicio: S/. 81,000.00
- b. Contrato resuelto por alcanzar su máxima penalidad (S/.8,100)

* FASE I: Elaboración de Plan de Trabajo: 20 D.C.

- Aprobación del Plan: Resolución de Alcaldía N 330-2020-MPH/A del 28/10/2020
- FASE II-Mantenimiento Periódico: 93 D.C.
- Acta de entrega de terreno: 29/10/2020
- Inicio del servicio programado: 29/10/2020
- Término del servicio Programado: 29/01/2021
- Ejecución Física: 100%
- Ejecución Financiera: 100%
- Estado situacional: culminado con observaciones atribuibles a penalidades por el monto de

\$7.30,100.00

- * FASE III-Mantenimiento Rutinario: 365 D.C.
- ✓ Inicia: 12/07/2021
- ✓ Término de la fase III: 07/07/2022
- ✓ Entrega del inventario final: 12 de julio del 2022
- ✓ Ejecución Física: 49.98% al 31 de diciembre del 2022
- ✓ Ejecución Financiera: 41.51% (S/.113,315.49)
- Estado situacional Actual: en el octavo mes de ejecución
- Penalidades: S/.8,600 al 31 de diciembre del 2021.

CONCLUSIONES: El servicio se ha desarrollado con una serie de controversias a causa de deficiencias e incumplimiento de obligaciones, por lo que en coordinación con la contraloría y Provias se han adoptado las medidas correctivas como rescindir el contrato al inspector y aplicar penalidades al contratista.

VERIFICACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA FASE II MANTENIMIENTO PERIÓDICO – PES TRAMO 02 EN COORDINACIÓN CON EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL , CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PROVIAS





















SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DE LOS TRAMOS: (1) EMP. PE-14A (HUAMPOY) -RÍO MARAÑÓN; (2) EMP. PE-14A TARAPAMPA (RÍO MARAÑON); (3) EMP. HU-101 (TANTAMAYO) - PAMPA FLORIDA; HUAMALIES-HUANUCO Langitud: 21 +472 km

RESUMEN FÍSICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

- CONTRATISTA: Constructora Y Consultora FISA SAC
- Monto del servicio: S/. 1.716.427.00
- FASE I: Elaboración Plan de trabajo 100%
- FASE II: Mantenimiento Periódico
- Inicio: Octubre 2020
- Término: Con observaciones el 18 Junio 2021.
- Penalidades: S/. 6,450.00 por observaciones no subsanadas
- FASE III: Mantenimiento Rutinario 49.98 %
- Inicio: 01 Julio del 2021
- Término: 25 de junio del 2022
- Penalidades: S/. 2,150.00 por observaciones no subsanadas
- INSPECTOR: Ing. Sherly Morales Villanueva
- Monto del servicio: S/, 75,258.00
- Contrato Resuelto por duplicidad de servicio con el estado
- Inspector 2021: Ing. Oder keler Javier Santos
- Inspector de planta 2022: Ing. Paco Luis Clemente Villanueva

* FASE I: Elaboración de Plan de Trabajo: 20 D.C.

- Aprobación del Plan: Resolución de Alcaldía N 299-2020-MPH/A
- FASE II-Mantenimiento Periódico: 93 D.C. Acta de entrega de terreno: 10/10/2020
- Inicio del servicio programado: 10/10/2020
- Término del servicio Programado: 11/01/2021
- Suspendido: 23/12/2020
- Paralizado: 25/02/2021
- Reinicin: 27/05/2021
- Nueva fecha de Termino: 05/06/2021
- Eiecución Física: 100%
- Ejecución Financiera: 100%
- Estado situacional: culminado con observaciones atribuibles a penalidades por el monto de S/. 6,500.00

* FASE III-Mantenimiento Rutinario: 365 D.C.

- Inicin: 01/07/2021
- Término de la fase III: 25/06/2022
- Entrega del inventario final: 30 de junio del 2022
- Ejecución Física: 50.00% al 31 de diciembre 2022
- Ejecución Financiera: 50% (S/. 128.731.98)
- Estado situacional: Estado situacional: en el octavo m
- Penalidades: S/, 2.150.00 at 31 de diciembre del 2021 ٠

CONCLUSIONES: El servicio se ha desarrollado con una serie de controversias a causa de deficiencias e incumplimiento de obligaciones, por lo que en coordinación con la contraloría y Provias se han adoptado las medidas correctivas como rescindir el contrato al inspector y aplicar penalidades al contratista.

VERIFICACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA FASE II MANTENIMIENTO PERIODICO – PES TRAMO 03 EN COORDINACIÓN CON EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, PROVIAS Y LA ENTIDAD





















INSPECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA FASE III MANTENIMIENTO RUTINARIO -PES TRAMO 03













SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: EMP. HU-101 SAN JUAN DE PAMPAS - EMP. HU-101; EMP. HU-101- SAN SEBASTIAN DE MICARÍN; EMP. HU-675 (SAN SEBASTIAIN DE MICARIN)EMP. HU-674 (SAN JUAN DE PAMPAS); EMP. HU-101; **HUAMALIES - HUANUCO**

Longitud: 21 +472 km

RESUMEN FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

- CONTRATISTA: Consorcio Vial Chavín
- Monto del servicio: S/. 975.808.80
- FASE I: Elaboración Plan de trabajo 100%
- FASE II: Mantenimiento Periódico
- Inicio: Octubre 2020
- Término: Con observaciones el 02 abril del 2021
- Penalidades: S/. 8,600.00 por observaciones no subsanadas
- FASE III: Mantenimiento Rutinario 75.00 %
- Inicio: 03 abril del 2021
- Término: 28 de marzo del 2022
- Penalidades: S/. 1,075.00 por observaciones no subsanadas
- INSPECTOR: Ing. Owner Habacuc Salvador Salazar
- Monto del servicio: S/, 57,947,00
- Contrato Resuelto por máxima penalidad (S/.5,297.10)

FASE I: Elaboración de Plan de Trabajo: 20 D.C.

- Aprobación del Plan: Resolución de Alcaldía N 333-2020-MPH/A del 29/10/2020
- FASE II-Mantenimiento Periódico: 93 D.C. Acta de entrega de terreno: 30/10/2020
- Inicio del servicio programado: 30/10/2020
- Término del servicio Programado: 30/01/2021
- Suspendida: 23/12/2020
- Reinicin: 01/02/2021
- Nueva fecha de Termino: 02/04/2021 (c/observaciones)
- Eiecución Física: 100%
- Ejecución Financiera: 100%
- Estado situacional: Culminado con observaciones atribuibles a penalidades por el monto de S/. 8,600.00

❖ FASE II-Mantenimiento Rutinario: 365 D.C.

- Inicio: 03/04/2021
- Término de la fase III: 29/03/2022
- Entrega del inventario final: 03 de abril del 2022
- Ejecución Física: 75.00%
- Ejecución Financiera: 75.00% (S/. 109,778.49)
- Estado situacional: Estado situacional: en el onceavo mes de
- Penalidades: S/. 1,075.00 al 31 de diciembre del 2021.

CONCLUSIONES: El servicio se ha desarrollado con una serie de controversias a causa de deficiencias e incumplimiento de obligaciones, por lo que en coordinación con la contraloría y Provias se han adoptado las medidas correctivas como rescindir el contrato al inspector y aplicar penalidades al contratista.

VERIFICACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA FASE II MANTENIMIENTO PERIÓDICO – PES TRAMO 04 EN COORDINACIÓN CON EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, PROVIAS Y LA ENTIDAD















INSPECCION DE EJECUCIÓN DE LA FASE III MANTENIMIENTO RUTINARIO – PES TRAMO 05



SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: EMP. HU-102 (PALLALLI) - CHUQUIBAMBA - PERLAPAMPA - EMP. HU-101; HUAMALIES - HUANUCO

Longitud: 18 +570 km

RESUMEN FÍSICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

- CONTRATISTA : Consorcio El Mesón
- a. Monto del servicio: S/. S/. 1.567.047.00
- FASE I: Elaboración Plan de trabajo 100%
- FASE II: Mantenimiento Periódico 100%
- Inicio: Octubre 2020
- ✓ Término: Con observaciones el 03 marzo del 2021
- Penalidades: por definir en la liquidación.
- FASE III: Mantenimiento Rutinario 83.30 %
- o Inicio: 04 marzo del 2021
- ✓ Término: 27 de febrero del 2022
- Penalidades: S/. 4,300.00 por observaciones no subsanadas
- NSPECTOR: Ing. Cesar Eugenio Orizano
- a. Monto del servicio: S/. 69.637.50
- a. Contrato Resuelto por máxima penalidad (S/. 6,963.75)

* FASE I: Elaboración de Plan de Trabajo: 20 D.C.

- Aprobación del Plan: Resolución de Alcaldía N 293-2020-MPH/A del 07/10/2020
- * FASE II-Mantenimiento Periódico: 93 D.C.
- Acta de entrega de terreno: 08/10/2020
- Inicio del servicio programado: 09/10/2020
- Término del servicio programado: 10/01/2021
- Suspendido: 23/12/2020
- Reinicio: 16/02/2021
- Nueva fecha de término: 03/03/2021 (c/observaciones)
- Ejecución Física: 100%
- Ejecución Financiera: 100%
- Estado situacional: Culminado con observaciones y penalidades por definir en la liquidación.

* FASE II-Mantenimiento Rutinario: 365 D.C.

- Inicio: 04/03/2021
- Término de la fase III: 27/02/2022
- Entrega del inventario final: 04 de marzo del 2022
- Ejecución Física: 83.30%
- Ejecución Financiera: 83.30% (S/. 195,880.90)
- Estado situacional: en el onceavo mes de ejecución
- Penalidades: S/. 4,300 00 al 31 de diciembre del 2021

CONCLUSIONES: El servicio se ha desarrollado con una serie de controversias a causa de deficiencias e incumplimiento de obligaciones, por lo que en coordinación con la contraloría y Provias se han adoptado las medidas correctivas como rescindir el contrato al inspector y aplicar penalidades al contratista.

VERIFICACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA FASE II MANTENIMIENTO PERIÓDICO – PES TRAMO 05



INSPECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA FASE III MANTENIMIENTO RUTINARIO – PES TRAMO 05


















SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DE LOS TRAMOS: (1) EMP. HU-102 - MATACANCHA; EMP. HU-681 (MATACANCHA) - ILAURO; (2) EMP. HU-102 (VISTA ALEGRE DE RAHUA) - EMP. HU-685; EMP. HU-102 - BUENOS AIRES; EMP. HU-102 - OGOSHAYHUA - EMP. HU-690 (BUENOS AIRES); EMP. HU-102 - HUAMACHACRA - SANTA ROSA; HUAMALIES - HUANUCO

Lanaitud: 18 +570 km

RESUMEN FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

- CONTRATISTA : Consorcio Mantenimiento Vial Huamalíes
- a. Monto del servicio: S/. S/. 1.465.428.80
- FASE I: Elaboración Plan de trabajo 100%
- FASE II: Mantenimiento Periódico 100%
- Inicio: Noviembre 2020
- ✓ Término: 03 de marzo del 2021
- ❖ Penalidades: S/. 9,675.00 por observaciones no subsanadas.
- FASE III: Mantenimiento Rutinario 79.16 %
- Inicio: 16 marzo del 2021
- ✓ Término: 11 de marzo del 2022
- Penalidades: S/. 3,325.00 ausencia de residente de servicio.
- INSPECTOR: Ing. Luis Enrique Alvarado Herrada CIP 187591
- a. Monto del servicio: S/. 81,663.00
- a. Contrato vigente

* FASE I: Elaboración de Plan de Trabajo: 20 D.C.

- Aprobación del Plan: Resolución de Alcaldía N 293-2020-MPH/A del 25/11/2020
- * FASE II-Mantenimiento Periódico: 93 D.C.
- Acta de entrega de terreno: 27/11/2020
- Inicio del servicio programado: 26/11/2020
- Término del servicio programado: 27/02/2021
- Ejecución Física: 100%
- Ejecución Financiera: 100%
- Estado situacional: culminado con observaciones atribuibles a penalidades por el monto de \$\int 9.765.00

FASE II-Mantenimiento Rutinario: 365 D.C.

- ✓ Inicio: 16/03/2021
- ✓ Término de la fase III: 11/03/2022
- ✓ Entrega del inventario final: 16/03/2022
- ✓ Ejecución Física: 79.16 % al 31 de diciembre del 2021
- ✓ Ejecución Financiera: 70.83% (S/. 155,693.34)
- ✓ Estado situacional: en ejecución.
- Penalidades: S/. 3,325 al 31 de diciembre del 2021

CONCLUSIONES: El servicio se ha desarrollado con normalidad, se ha observado al ausencia del residente por lo que se aplicado penalidades al contratista. Y el inspector continua con normalidad, hasta la culminación del servicio.

VERIFICACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA FASE II MANTENIMIENTO PERIÓDICO – PES TRAMO 07 EN COORDINACIÓN CON EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCCIONAL
























INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA FASE III MANTENIMIENTO RUTINARIO – PES TRAMO 07 EN COORDINACIÓN CON EL MONITOR DE PROVIAS DECENTRALIZADO















SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: EMP. HU-102 (EL PROGRESO) - DV. SAN CRISTOBAL - BELLABAMBA- DV. VISTA ALEGRE DE RAHUA - POQUE - DV. LLAYPE - L.D. ANCASH; EMP. HU-102 -TAULLI - EMP. HU-685; HUAMALIES - HUANUCO Longitud: 20 +060 km

RESUMEN FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

- CONTRATISTA : Consorcio Jacob
- Monto del servicio: S/. S/. 1.708.000.00
- FASE I: Elaboración Plan de trabajo 100%
- FASE II: Mantenimiento Periódico
- Inicio: Octubre 2020
- Término: 31 de diciembre del 2020
- Penalidades: por definir en su liquidación.
- FASE III: Mantenimiento Rutinario, D.DD %
- Inicio: 31 diciembre del 2021
- Término: 25 de diciembre del 2022
- Penalidades: S/. 0.00
- INSPECTOR: Consorcio Supervisor Paque
- Contratista: Ing. Fernando Husserl Espinoza Soto
- Monto del servicio: S/. 81.663.00
- Contrato: tramite de resolución de contrato por ausencia del objeto del servicio.
- Inspector de planta 2021: Ing. Paco Luis Clemente Villanueva

- * FASE I: Elaboración de Plan de Trabajo: 20 D.C.
- Aprobación del Plan: Resolución de Alcaldía N 322-2020-MPH/A del 21/10/2020
- FASE II-Mantenimiento Periódico: 93 D.C. Acta de entrega de terreno: 22/10/2020
- Inicio del servicio programado: 23/10/2020
- Término del servicio programado: 23/01/2021
- Fecha real de termino: 31/17/2020
- Ejecución Física: 100%
- Eiecución Financiera: 100%
- Estado situacional: Culminado con penalidades por definir en su liquidación
- FASE II-Mantenimiento Rutinacio: 365 D.C.
- CONTRATISTA: Nercy Tabhata Rubina Panduro
- Monto del servicio: S/. 35,000.00
- Inicin: 31/12/2021
- Término de la fase III: 25/12/2022
- ✓ Entrega del inventario final: 31/12/2022
- ✓ Eiecución Física: 8.33 % al 31 de diciembre del 202
- ✓ Ejecución Financiera: 0.00 % (S/. 0.00)
- ✓ Estado situacional: en ejecución
- Penalidades: S/, 0.00 at 31 de diciembre del 2021.

CONCLUSIONES: El servicio se ha desarrollado con normalidad hasta la fase II mantenimiento periódico; suspendiéndose para la fase III por notificación de PROVIAS NACIONAL por ser de su competencia. habiendo sido clasificada como cuta nacional. Sin embargo por recomendaciones de la Contraloría con fecha 31 de diciembre del 2021 se ha iniciado con la fase III pero solo al subtramo EMP. HU-102 -TAULLI EMP. HU-685, el cual continua como camino vecinal y es competencia de la Municipalidad.

VERIFICACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA FASE II MANTENIMIENTO PERIÓDICO – PES TRAMO 08 EN COORDINACIÓN CON EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCCIONAL

















SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: EMP. HU-102 (SINGA) - SANTA ROSA DE PAMPAN - BELLAS FLORES - SAN JOSÉ DE PAUCAR - HU-678; HUAMALIES - HUANUCO

Longitud: 23 + 907 km

RESUMEN FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

- CONTRATISTA: Consorcio LIAMC VIAL
- a. Monto del servicio: S/. 2,020,000.00
- FASE I: Elaboración Plan de trabajo 100%
- > FASE II: Mantenimiento Periódico 100%
- o Inicio: Octubre 2020
- ✓ Término: 24 de febrero del 2021
- Penalidades: pon definir en su liquidación
- FASE III: Mantenimiento Rutinario 80.27 %
- o Inicio: 11 marzo del 2021
- ✓ Término: 11 de marzo del 2022
- Penalidades: S/. 3,325.00 ausencia de residente de servicio.
- INSPECTOR: Consorcio Supervisor Singa
- Contratista: Ing. Fernando Husserl Espinoza Soto
- Monto del servicio: S/. 88.750.47
- a. Contrato Resuelto por alcanzar máxima penalidad (S/.8,875.00)

FASE I: Elaboración de Plan de Trabajo: 20 D.C.

- Aprobación del Plan: Resolución de Alcaldía N 324-2020-MPH/A del 22/10/2020
- * FASE II-Mantenimiento Periódico: 93 D.C.
- Acta de entrega de terreno: 22/11/2020
- Inicio del servicio programado: 22/10/2020
- Término del servicio programado: 22/02/2021
- Ejecución Física: 100%
- Ejecución Financiera: 100%
- Estado situacional: Culminado con penalidades por definir en su liquidación.

FASE II-Mantenimiento Rutinario: 365 D.C

- ✓ Inicio: 11/03/2021
- ✓ Término de la fase III: 06/03/2022
- ✓ Entrega del inventario final: 11/03/2022
- ✓ Ejecución Física: 80.27% al 31 de diciembre del 2021.
- ✓ Ejecución Financiera: 71.94% (S/. 217,991.17)
- ✓ Estado situacional Actual: en el octavo mes de ejecución
- Penalidades: S/. 6.450.00 al 31 de diciembre del 2021

CONCLUSIONES: El servicio se ha desarrollado con normalidad, dentro del plazo .

Respecto al Inspector se ha observado su ausencia constante por lo que se ha resuelto su contrato, por la causal de haber alcanzado su máxima penalidad.

VERIFICACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA FASE II MANTENIMIENTO PERIÓDICO – PES TRAMO 09 EN COORDINACIÓN CON EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
















INSPECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA FASE III MANTENIMIENTO RUTINARIO PES- TRAMO 09



SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DE LOS TRAMOS: (1) EMP. PE-14A (PISTA LOLI) - PAUCACO; (2) EMP. HU-659 - CUTAMA; EMP. HU-659 PTA. CARRETERA (ZONAS PRODUCTIVAS); EMP. HU-659 PTA. CARRETERA; HUAMALIES - HUANUCO

Longitud: 11+ 310 km

RESUMEN FÍSICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

- CONTRATISTA : Consorcio GSA Huamalíes
- a. Monto del servicio: S/. 975.808.00
- > FASE I: Elaboración Plan de trabajo 100%
- FASE II: Mantenimiento Periódico 100%
- o Inicio: Octubre 2020
- ✓ Término: 24 de febrero del 2021
- Penalidades: S/. 12,900.00 por observaciones no subsanadas.
- FASE III: Mantenimiento Rutinario 61.11 %
- o Inicio: 11 marzo del 2021
- ✓ Término: 11 de marzo del 2022
- Penalidades: S/. 3,325.00 ausencia de residente de servicio.
- > INSPECTOR: Consorcio Supervisor Monzón
- Contratista: Ing. Fernando Husserl Espinoza Soto
- Monto del servicio: S/. 42.667.04
- ✓ Contrato Resuelto por alcanzar máxima penalidad (S/. 4,266.70)

❖ FASE I: Elaboración de Plan de Trabajo: 20 D.C.

- Aprobación del Plan: Resolución de Alcaldía N 323-2020-MPH/A del 21/10/2020
- FASE II-Mantenimiento Periódico: 93 D.C.
- Acta de entrega de terreno: 23/10/2020
- Inicio del servicio programado: 22/10/2020
- Término del servicio programado: 23/01/2021
- Ejecución Física: 100% por definir
- Ejecución Financiera: 79.50%
- Estado situacional: culminado con observaciones atribuibles a penalidades por el monto de S/. 12.900.00
- FASE II-Mantenimiento Rutinario: 365 D.C
- ✓ Inicio: 25/05/2021
- ✓ Término de la fase III: 20/06/2022
- ✓ Entrega del inventario final: 25/05/2022
- ✓ Ejecución Física: 61.11 % al 31 de diciembre del 20
- ✓ Ejecución Financiera: 52.78% (S/. 77,187.50)
- ✓ Estado situacional: en ejecución.
- Penalidades: Por definir en su liquidación.

CONCLUSIONES: El servicio se ha desarrollado con observaciones, por lo que en coordinación con la contraloría y Provias se han adoptado las medidas correctivas como rescindir el contrato al inspector y aplicar penalidades al contratista.

VERIFICACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA FASE II MANTENIMIENTO PERIÓDICO – PES TRAMO 10 EN COORDINACIÓN CON EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCCIONAL






















INSPECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA FASE III MANTENIMIENTO RUTINARIO PES-TRAMO 10 VIISTAS DE MINITOREO REALIZADAS POR EL MONITOR DE PROVIAS













Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

GERENCIA - SUB GERENCIA - UNIDADES

- ❖ SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (AGRO MUNICIPAL)
- JEFE DE LA UNIDAD DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL (ATM)
- ❖ JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL
- JEFE DE LA UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES, JARDINES Y ORNATO.
- ❖ JEFE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA.
- ❖ ADQUISICIÓN DE 01 TRACTOR AGRÍCOLA
- CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PARASITARIAS DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN EL DISTRITO DE LLATA
- * REALIZACIÓN DE FERIAS QUINCENALES DENOMINADO "PRODUCTOS DE MI TIERRA"
- ENTREGA DE 5,000 PLANTONES DE PINO A CADA CENTRO POBLADO DEL DISTRITO DE LLATA
- ENTREGA DE 548 LICENCIAS DE CONDUCIR PARA VEHÍCULOS MENORES (MOTOS LINEALES Y TRIMOVILES)
- ENTREGA DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN A LAS EMPRESAS QUE LO REQUIEREN, A FIN DE PRESTAR EL SERVICIO INTER URBANO EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA
- DE HUAMALÍES.
- IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS MODERNOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR BIOMÉTRICAS, PARA VEHÍCULOS MENORES.
- ❖ EN EL RESULTADO PRELIMINAR SE CUMPLIÓ CON LA META 3 2021 "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
- SE REALIZÓ EL PRIMER ENCUENTRO DE LOS JASS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, ALA, DIRESA, DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y SUNASS
- GESTIÓN ANTE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, PARA LA DOTACIÓN DE SEIS (06) SISTEMAS DE CLORACIÓN DESTINADO PARA LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL DE QUEROSH, FLORIDA, CANCHAPAMPA, MUCHCAY, LIBERTAD Y BARRIO TUPAC AMARU (C.P. PROGRESO)
- SE REALIZÓ LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS A LOS JASS QUE COMPLIERON CON LA INSTALAR SU SISTEMA DE CLORACIÓN DE FLORIDA, HUALGOY, SAN CRISTÓBAL Y PAMPAS DEL CARMEN.
- ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL: COMPRENSORA GASOLINERA, VARILLAS DE DESATORO, SOLDADORA, COMPARADOR DE CLORO DIGITAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE LLATA
- ❖ PATRULLAJES DIURNOS Y NOCTURNOS
- * RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, JR. CENTRAL
- ❖ PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CONTROL PEATONAL EN LAS DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE LLATA Y PATRULLAJES EN LOS CENTROS POBLADOS

GERENCIA - SUB GERENCIA - UNIDADES

- ONACIÓN DE TERRENO DESTINADO PARA EL CAMAL MUNICIPAL, POR PARTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPAS DEL CARMEN, EN EL LUGAR DENOMINADO JAMAICA EN UNA EXTENSIÓN DE 4, 889.05 METROS CUADRADOS
- ❖ GESTIÓN ANTE EL GOBIERNO REGIONAL PARA LA DONACIÓN DE 01 CAMIONETA DESTINADO PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN AMBIENTAL
- ❖ GESTIÓN ANTE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN" HUÁNUCO, PARA LA CESIÓN EN USO DEL TERRENO DE 4,405.11 METROS CUADRADOS, EN EL LUGAR DENOMINADO COCHAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE
- ONACIÓN DE TERRENO POR PARTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPAS DEL CARMEN, EN EL LUGAR DENOMINADO CASHA PUNTA, PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS





a) En actividad conjunta del personal de la Gerencia d e Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, se han efectuado la clausura temporal de los bares y cantina s en las principales arterias de la ciudad de Llata, prin cipalmente en los Jr. Lima, Jr. Huamalíes, Jr. Buenos Aires, Jr. San Martin los cuales funcionaban sin Licenc ia de funcionamiento y sin el permiso de Sector de Sa lud.



b) Ordenamiento diario del Comercio Formal e Informal

Con la participación activa del Personal de la Unidad de Promoción Empresari al y Turismo, se procede a realizar el ordenamiento del comercio ambul atorio, para el bienestar de la ciudadanía Llatina, con los que se busca dar oportunidad de trabajo te3mporal para reactivar la economía familiar, conta mos con registro de 90 ambulantes en promedio, ubicados en los Jirones que cuentan con autorización municipal entre ellos los Jirones Libertad la prim era cuadra, Víctor E Vivar la primera cuadra, Jr. Monzón la primera cuadra, Jr. Grau la primera Cuadra y la plazuela Virgen del Carmen en forma tempora I. Así mismo en cumplimiento a las medidas sanitarias emanadas por el minist Huamalíes se exige el uso de las medi erio de salud y el comando Covid das de bio seguridad (mascarilla, lavado de manos y el uso de alcohol); y v erificación del carnet de vacunación



c) OPERACIÓN DE INCAUTACIÓN POR EL USO INDEBIDO DE LAS VEREDAS

En el cumplimiento de nuestras funciones, como área de Desarrollo de Promoción Empresarial y Turismo, en merit o a las ordenanzas emanadas por el gobierno local, que p rohíben terminantemente el uso de las veredas, los cuale s usan como extensión de sus negocios, interrumpiendo el libre tránsito de los peatones, por lo cual se ha realizado o perativos de incautación de productos, carteles, pizarras entre otros de los diversos barrios del distrito de Llata, los cuales fueron internados en el depósito municipal que se encuentra en el mercado municipal. Así mismo se hiz o la devolución de sus mercaderías y otras, mediante a cta firmada por ambas partes, siendo esta acción por únic a vez.



d) FOMENTO DE CONSUMO DE PESCADO FRESCO EN LA CIUDAD

Aprovechando las ferias quincenales que realiza la municipalidad, la uni dad de Promoción Empresarial y Turismo, ha promovido el consumo de productos marinos fresco (variedades de pescado) a precios populares, con el fin de disminuir la desnutrición crónica y anemia en la población l latina y huamaliana.



e) Participación conjunta en los operativos

Según programación de la Unidad de transporte y Seguridad Vial, se participa como apoyo en un trabajo conjunto, en donde la Unidad de Promoción Empresarial y Turismo, solicita a los establecimientos comerciales su licencia de funcionamiento y se aprovecha de sensibilizar, que los establecimientos sin licencia, se deben de formalizar.



f) Difusión Turística

- 1. Elaboración, diseño e impresión de gigantografías de vinilo para la rep osición de los porta paneles en la plazuela de la Virgen del Carmen y la Plaza de Armas de la ciudad de Llata, en el mes de junio del 20 21.
- 2. Representación del distrito de Llata y la provincia de Huamalíes en l a I feria Artesanal "Tu Identidad Huanuqueña" representado de la Aso ciación de Artesanos Señor de Rondos organizado por la Munic ipalidad Provincial de Huánuco los días 18 y 19 de junio del 2021, en l a ciudad de Huánuco
- 3. Representación del distrito de Llata y la provincia de Huamalíes en la I I feria Artesanal "Tu Identidad Huanuqueña" representado de la Asoci ación de Artesanos Señor de Rondos organizado por la Municip alidad Provincial de Huánuco los días 13, 14 y 15 de agosto de I 2021, por el motivo de celebrarse los 482° del departamento de Huánuco.
- 4. Se aprobó el proyecto de elaboración de documental en los sitios o zo nas arqueológicas, folclóricos y sitios paisajísticos de la Provinci a de Huamalíes por celebrarse el Bicentenario de Creación Política y l a Independencia nacional, con un acuerdo de consejo N° 060 2021 MPH/CM del 20 de agosto del 2021. Con una inversión de S/. 30,000 mil soles (treinta mil soles). Se ofició a los 10 Distritos de la P rovincia de Huamalíes según el acuerdo de consejo.

Sub Gerencia de Desarrollo Económico



a) Con la finalidad de potenciar el agro, la Municipalidad Provincial de Huamalíes ha visto la necesidad de adquirir un Tractor Agrícola durante el periodo 2021 se ha comprado un tractor agrícola

MONTO: S/. 415,979.60

N° de Beneficiarios: 83 Agricultores

N° de Hectáreas Atendidas: 35.00 Has.

Inicio de la operatividad del tractor agrícola 03 de noviembre del año 2021.

Localidades atendidas: San Cristóbal, Canchapampa, Huayo Chico, Pampas del Carmen, Juana Moreno, Llata y Libertad.



b) Durante el año 2021 la Municipalidad Provincial de Huamalíes, a través de la Oficina de Agro Municipal de la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, ha realizado la actividad "Campaña de prevención y control de enfermedades parasitarias de animales domésticos" con la finalidad de interrumpir el ciclo del parásito, para evitar o disminuir la carga parasitaria, además de reducir la contaminación de los potreros con huevos de Fasciola hepática.

MONTO DE INVERSIÓN : S/ 24,790.00

NUMERO DE BENEFICIARIOS : 587 FAMILIAS

NÚMERO DE ANIMALES ATENDIDOS : 16,294 Animales

N°	LOCALIDAD	N° Familias	Ovino	Caprino	Bovino	Porcino	Equino	Canino	Total
1	Huancabamba	21	: 45	:0	2	81	23	56	207
2	Hualgoy	15	143	0	3	47	16	71	280
3	Florida	164	511	.0	79	247	67	144	1048
4	Palanca	18	108	11	10	44	9	55	237
5	Morca	∤8	9	-0	2	22	0	18	51
6	Cochapata	8	13	7	2	29	7	17	75
7	Chuyas	22	127		17	169	32	49	394
8	Progreso	39	227	5	53	126	21	54	486
9	San Miguel Querosh	30	193	<u> 0</u>	11	103	3	53	363
10	Taulli	17	58	6	8	68	7	50	197
11	San Cristobal	<u>†</u> 37	323	0	36	182	38	87	666
12	Canchapampa	8	14	0	5	24	2	12	57
13	Yanag	15	212	0	30	63	23	0	328
14	Sacuatuna	7	177	5	40	41	22	24	309
15	. Yanacancha	12	1235	:0	67	71	23	27	1423
16	Collacharco	5	193	4	29	17	14	6	263
17	Jircacancha	20	1290	15	96	170	51	91	1713
18	Ishanca	6	447	0	25	41	9	27	549
19	Taparaco	17	2024	10	92	28	39	30	2213
20	Pampas del Carmen	49	1032	25	37	283	50	104	1531
21	Cashash	13	303	3	35	62	16	36	455
22	Yanamachay	9	755	75	65	79	30	14	1018
23	Irma Grande	19	196	1	46	110	35	69	457
24	Milpo	23	451	31	39	103	29	54	707
25	Huayo	<u></u> 28	230	3	17	174	18	95	537
26	Muchcay	31	317	3	38	152	47	0	557
27	AAHH Juana Moreno	46	37	0	12	27	0	97	173

c) FERIAS QUINCENALES

La Municipalidad Provincial de Huamalíes, con la finalidad de reactivar la economía familiar de nuestros agricultores, ha visto por conveniente realizar las ferias guincenales denominados "**Productos de mi tierra**" la feria tiene los siguientes objetivos:

- a. Lograr un verdadero espacio de promoción comercialización y exposición de las potencialidades agrícolas, pecuarias, forestales y artesanales.
- b. Lograr que las ferias agropecuarias sean un espacio de promoción y transferencia tecnológica para que los pequeños productores puedan acceder a los últimos avances tecnológicos logrados por las instituciones públicas y privadas
- c. Generar espacios para lograr que las instituciones públicas y privadas se comprometan en la organización, financiamiento y ejecución de las ferias agro pecuarias.
- d. Generar espacios de concertación entre los productores, proveedores y agentes de comercialización.

La Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión ambiental de la MPH a través de la Oficina de Agro Municipal es la encarga de llevar esta actividad, es importante institucionalizar esta actividad, siendo la municipalidad quien lidera esta actividad de comercialización de los productos producidos en cada una de nuestras localidades.



c) CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA

Cursos de capacitación sobre fortalecimiento organizacional y control de principales plagas y enfermedades en los cultivos y ganadería, dirigido a los productores agropecuarios en las diferentes localidades ámbito del distrito de Llata. Así mismo se habrindado asistencia técnica en las plantaciones forestales, en donde la MPH hace entrega gratuita las especies forestales a las comunidades y centros poblados ámbito de la provincia



d) asistencia diaria a los usuarios en la oficina de agro Municipal

Diariamente se brinda asesoramiento en diversas necesidades a solicitud de los usuarios, brindando asesoramiento en formalizació n de organizaciones, orientación a los usuarios para prestamos individuales y asociativas, articulación en la comercialización de sus productos entre otros.





EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMAS PCA Y PVL AÑO 2021

	MODALIADD DE PCA 2021			
MODALIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
Comedores Populares				
hogar – albergue	257,138.00	257,138.00	0.00	100%
Trabajo comunal				
PAN TBC	36,026.00	17,241.50.00	18,784.50	47.86

PRESUPUESTO ADICIONAL

D.U	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO	% de ejecución
DU N° 017- 2021				
KIST DE LIMPIEZA	29,222.00	29,218.00	4.00	100%
DS N° 036-2021-EF	32,470.00	42,469.00	1.00	100%
Adicional de Productos para los				
Comedores Populares para Atención			-	
de 493 Usuarios Nuevas.			:	

USUARIOS POR COMEDOR POPULAR					
ATENCIONES	Usuarios en total de comedor	USUARIOS POR COMEDOR	% TOTAL		
38 COMEDORES	1406 USUARIOS	37 USUARIOS	100%		
01 HOGARES ALBERGUES	20 USUARIOS	20 USUARIOS	100%		
13 TRABAJO COMUNAL					
	260 USUARIOS	20 USUARIOS	100%		
PAN TBC	6 PACIENTES	6 PACIENTES	100%		

PROGRAMA VASO DE LECHE "PVL"

MODALIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
PROGRAMA VASO DE LECHE	319,008.00	318,950.00	58.00	99.98 %

N-	USUARIOS DEL PVL 2021						
Priorio	dades	1	Primera Priorida	d	S	egunda Prioridad	
ATENCIONES	Usuarios en total de PVL d el distrito	Niños y niñas beneficiarios 0 -06 años	Madres Gestates	Madres Lactates	Niños (as) beneficiarios 07 - 13	Discapacidad	Ancianos
PRIMERA ENTREGA Enero, febrero, marzo, abril, mayo	1312 beneficiarios	1066 beneficiarios	73 beneficiarios	110 beneficiarios	7 beneficiarios	21 beneficiarios	35 beneficiarios
SEGUNDA EN TRAGA junio, julio	1291 beneficiarios	1056 beneficiarios	56 beneficiarios	105 beneficiarios	6 beneficiarios	25 beneficiarios	43 beneficiarios
TERCERA ENT REGA agosto, setiembre	1286 beneficiarios	1060 beneficiarios	54 beneficiarios	87 beneficiarios	6 beneficiarios	26 beneficiarios	54 beneficiarios
CUARTA ENTREGA Octubre noviembre	1084 beneficiarios	1080 beneficiarios	45 beneficiarios	72 beneficiarios	5 beneficiarios	26 beneficiarios	56 beneficiarios
QUINTA ENTREGA diciembre	1276 beneficiarios	1093 beneficiarios	46 beneficiarios	67 beneficiarios	5 beneficiarios	29 beneficiarios	36 beneficiarios



OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED 1. PROGRAMA CONTIGO

1. PRO	OGRAMA CONTIGO	
	ACCIONES	LOGROS
Programa	Realización de trámites de afiliación hacia el pro grama Contigo, cumpliendo con los requisitos e stablecidos	Al mes de diciembre del 2021 se tiene 170 usuarios, se logró la afiliación de 15 personas al programa CONTIGO. El año 2021 se tuvo 20 desafiliados, de los cuales 10 fueron trasladados al programa pensión 65 debido a que se dio una directiva donde se especifica el traslado de usuario al mencionado programa debido a que tienen mas de 65 años. Las demás desafiliaciones se dieron debido a que los usuarios cambiaron en su situación socioeconómica determinada por SISFOH y otros por tener SUNAT, SBS o alguna pensión del estado.
CONTIGO	Realización de trámites de autorización de cobro hacia el programa Contigo, cumpliendo con los requisitos establecidos, la autorización se realiza para que los tutores de los usuarios del programa puedan realizar los cobros respectivos en representación de sus hijos y/o familiares beneficiarios del programa que sean menores de edad o no puedan valerse por sí mismos	En el año 2021 se realizó y logro la autorización de cobro de 8 personas a nivel del distrito de Llata y a nivel provincial se apoyó a 1 personas.
		Se realizó el trámite de para obtención de multired de 47 personas del programa contigo del distrito de Llata y de 6 personas a nivel

Programa	CONTIGO

ACCIONES

Se realizo visitas domiciliarias a los usuarios del programa con el fin de actualizar sus datos y hacer seguimiento del buen uso de la pensión a través dela implementación del cuaderno de gastos.

LOGROS

Se visito a 81 usuarios del programa CONTIGO.

2. CONADIS

	ACCIONES	LOGROS
CONADIS	Realización de trámites para la obtención de la Resolución y Carnet de discapacidad	Se logró la inscripción de 12 personas del distrito de Llata y 08 personas reconocidas como personas con discapacidad, quienes puedan acceder a diversos beneficios. Los tramites se hicieron a través de las pagina virtual de CONADIS.

		Λ		
4	() ()	ΛA	\mathbf{P}	l)
J.				ப

	ACCIONES	LOGROS
EMPADRONAMIENTO	Se realizo el empadrona miento de las personas	Se empadrono a 318 persona con discapacidad
	con discapacidad del distrito	del distrito


4. CREACION DE UN PRITE EI (Programa de Intervención Temprana)

	ACCIONES	LOGROS
PRITE	Se realizo el trabajo de socialización con el trabajo coordinado con la UGEL Huamalíes	Se logro la aprobación a través de sesión de consejo el financiamiento de un personal especializado que brindara servicios a niños menores de 3 años con discapacidad, el cual iniciara su funcionamiento el mes de marzo del
		2022.

CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - CIAM 1. SABERES PRODUCTIVOS

	Elaboración de fichas de registro de sa	Se realizo 18 fichas de registro de sabe
	beres y portadores de saberes	res de los adultos mayores
Saberes Productivos	Elaboracion de material de difusion de transmision de saberes ancestrales de l os adultos mayores como tejido en tela r, elaboracion d elatos tipícos, trabajos en madera, conocimientos en manejo d e instrumentos musicales entre otros.	con el trabajo coordinado con la unidad de imagen institucional, el cual se publico a través de la pagina
	Identificación de emprendimientos pro ductivos de los adultos mayores.	Se logro identificar 12 emprendimiento s productivos.

	ACCIONES	LOGRO
	Revitalización de lenguas el cual consiste en recuperar lengua que habla nuestra población, se puede hace señaléticas, frases, mensajes u otros.	
Saberes Productivos	Documentos de contextualización (viene a ser el compilo do de saberes recuperados o identificados que con e pasar del tiempo se viene perdiendo o saberes relevante que se sigue practicando por nuestros adultos mayores).	el el desayuno ancestral (café de cebada, shinti con s caldo verde y parpa)
	Actividad por el día del Campesino	Se realizo una feria gastronómica, presentación de danzas y presentación de técnica agrícola "chacmeo" con los adultos mayores del C.P. de Libertad
	Actividad por el día del Adulto Mayor	Se realizo una misa semipresencial, un pasacafle, entrega de presentes y entrega de mascarillas para la prevención del covid 19 en los adultos mayores






El sello Municipal es un reconocimiento público del Estado Peruano, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a los gobiernos locales que contribuyen al incremento de la calidad de los servicios públicos orientados a mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza y pobreza.

Por lo tanto desde la oficina de OMAPED – CIAM y BECA 18 estuvo a cargo de tres productos:

Eje	Producto	Indicador	Entidad Pública	Programación		Reporte		
				Línea de base	Meta	Valor alcanzado	Calificación (1)	Comentario
Desarrollo Infantil Temprano	Municipalidad mantiene actualiza da la información del padrón no minal para la toma de decisiones a nivel local a favor de la primera infancia.	Porcentaje de niñas y niños de 30 días de edad registradas/os en el padrón nominal con información priorizada completa y actualizada.	MINSA - OGTI	17.70%	18.60%	66.70%	Meta cumplida	
Protección al	Municipalidad promueve que personas adultas mayores cuente n con servicios del CIAM para prevenir condiciones de riesgos.	Un Centro Integral de Atención al Adulto Mayor creado, registrado y georreferenciado en el Sistema de Registro de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor.	MIMP - DGFC	0	1	1	Meta cumplida	
		Porcentaje de personas adultas mayores que reciben servicios en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM.	MIMP - DGFC	0.00%	20.00%	59.10%	Meta cumplida	0_
Intervenciones Transversales	Municipalidad promueve condiciones favorables para la implementación de una atención integral y acompañamiento a las personas con discapacidad.	Porcentaje de usuarias y usuarios del Programa CONTIGO con información priorizada validada y/o actualizada.	MIDIS - CONTI GO	1.70%	40.00%	52.40%	Meta cumplida	











FUNCIONES



Conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentren en instituciones públicas y privadas.



Brindar orientación a la familia par poder prevenir diversas situaciones críticas.



Llevar a cabo audiencias de conciliación destinadas a resolver conflictos originados por violencia familiar.



Promover el reconocimiento voluntario de filiaciones, entre otras funciones.

SERVICIOS QUE BRINDA DEMUNA

CONCILIACIONES

Orientado a la solución de conflictos familiares, buscando promover un acuerdo voluntario entre las partes.

FILIACIÓN

SEGUIMIENTO DE CASOS RECEPCIONADOS

APOYO EN PROCESOS DE ALIMENTOS





- Tenencia
- Régimen de visita









CONCILIACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2020

Procedimientos de conciliación :

Procedimientos archivados

TOTAL: 68





CONCILIACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2021

Procedimientos conciliados : 47

Procedimientos archivados : 26

TOTAL: 7

3







DIFERENCIAS



En el año 2020 se realizaron 68 procedimientos de conciliaciones extrajudiciales, de las cuales solo 57 casos terminaron con actas de conciliación.



En el año 2021 se realizaron 73 procedimientos de conciliaciones extrajudiciales, de las cua les solo 47 casos terminaron en actas de conciliación.

Sub Gerencia de Administración Tributaria

CUADRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2021 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

						KLUH	UDAD	JJ					17	100	
N°	DETALLE	PARTIDAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	МАҮО	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E E	DICIEMBR E	TOTAL
1	VENTA DE AGUA	1.3.1.3.1.1	6,350.00	4,020.00	9,454.00	4,370.00	5,300.00	4,595.00	4,130.00	4,699.00	6,444.00	3,943.00	4,395.00	6,695.00	64,395.00
2	EXPEDICION DE PARTIDA DE NA CIMIENTO	1.3.2.1.1.1	30.00	10.00	380.00	250.00	120.00	430.00	20.00	10.00	250.00	170.00	10.00	390.00	2,070.00
3	EXPEDICION DE ACTA DE MATRIMONIO			50.00	60.00	10.00	40.00	10.00	10.00		270.00	205.00	150.00	80.00	885.00
4	EXPEDICION COPIA CERTIFICADO DE PARTIDA DE MATRIMONIO	1.3.2.1.1.1	0.00	0.00		25.00	10.00	10.00			190.00			20.00	255.00
5	EXPEDICION DE ACTA DE DEFUNCIÓN	1.3.2.1.1.1	20.00		20.00	20.00	20.00	20.00			60.00	50.00	30.00	10.00	250.00
6	INSCRPCION DE DEFUNCIÓN	1.3.2.1.1.1	5.00		25.00	40.00	50.00	35.00	10.00	35.00	15.00	15.00	15.00	5.00	250.00
7	REPOSICION DE ACTA DE NACIMIENTO	1.3.2.1.1.1	25.00			25.00	50.00	60.00	50.00		200.00	75.00	25.00	50.00	560.00
8	FORMULARIO FUT	1.3.2.10.1.1	125.00	110.00	159.00										394.00
9	INSPECCIÓN OCULAR	1.3.2.5.2.2	180.00	270.00	720.00	570.00	716.70	545.20	420.00	570.00	540.00	510.00	690.00	270.00	6,001.90
10	RECTIFICACIÓN DE FICHA	1.3.3.9.2.4		36.40	109.20		53.60	53.60		107.20	107.20	160.80	53.60	53.60	735.20
11	INSCRIPCIÓN DE FICHA CATASTRAL	1.3.2.5.2.99	31.50	31.50	346.50	31.50	53.60	53.60	107.20	160.80		107.20	53.60		977.00
12	MAQUINARIAS Y EQUIPO	1.3.3.5.2.2	7,750.00		14,100.00	310.00	1,395.00	7,375.00	1,815.00	2,015.00		775.00	1,600.00	3,320.00	45,105.00
_13	LIMPIEZA PUBLICA	1.3.3.9.2.23	2,259.00	1,455.00	3,444.00	1,719.00	2,208.00	1,961.00	1,473.00	1,554.00	2,079.00	1,470.00	1,578.00	2,223.00	23,423.00
14	EXP. DE PARTIDAS CERTIFICADAS	1.3.2.1.1.5			<u></u>		ļ			25.00					25.00
15	EXP. DE TITULOS DE PROPIEDAD - PARAMETRO URBANISTICO	1.3.2.5.2.1	64.30				68.50	68.50			64.30	68.50		64.30	398.40
16	CERTIFICACO DE NUMERACIOM	1.3.2.1.4.1			<u>i</u>								68.50		68.50
17	REGISTRO CIVIL EXP. PARTIDA DE NACIMIENTO - INSC. EXTEMPORANEA	1.3.2.1.1.1	75.00	175.00	200.00	25.00	100.00	75.00	175.00	25.00					850.00
18	REGISTRO CIVIL EXP. RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	1.3.2.1.1.1						25.00		200.00	200.00	75.00	175.00	100.00	775.00
19	CONSTANCIA NEGATIVO DE DEFUCION	1.3.2.1.1.1													
_20	CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN	1.3.2.1.1.5								f.					0.00

CUADRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2021 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Ν°	DETALLE	PARTIDAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
21	CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN	1.3.2.10.1.5	38.50		38.50						68.50				145.50
22	CERTIFICADO DE POSECIÓN	1.3.2.5.2.1	20.40		20.40		140.80		352.00		211.20	140.80	405.00	352.00	1,642.60
23	MATRIMONIO CIVIL	1.3.2.1.1.1			100.00	100.00		400.80		150.80	200.10	551.00	400.10	300.10	2,202.90
24	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1.3.2.1.4.99	0.00				639.30	896.30	877.00	802.40	603.70	1,665.90	200.60	603.70	6,288.90
25	EXP. DE TITULO DE PROPIEDAD CERT. NEGATIVO DE CATASTRO	1.3.2.9.1.1	/			68.50	68.50				68.50				205.50
26	VISA <mark>CION</mark> DE PLANOS		154.00				154.80	i			463.80				772.60
27	CERTIFICACIONES Y MANIFESTA CIONES	1.3.3.9.2.4											// /		0.00
28	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO -INST. AGUA Y DE SAGUE	1.3.2.5.2.99	3,194.80		1,104.25	1,648.70	1,854.89	647.80		484.00	4,739.79	692.78	975.64	1,503.00	16,845.65
29	SERVICIOS CATASTRALES- TRANSF. PREDIOS	1.3.2.9.1.5	450.00	240.00	120.00	90.00	120.00	30.00	120.00	230.00	120.00	120.00		210.00	1,850.00
30	LICENCIA DE CONDUCIR MOTO LINIAL	1.5.2.1.5.1	360.00	80.00	240.00		570.00	950.00	5,985.00	6,745.00	1,615.00	1,140.00	1,755.30	7,060.30	26,500.60
31	OCUPACION DE VIA PÚBLICA	1.1.2.1.2.1	77.00	154.00	154.00	319.50	433.50	269.50	259.80	432.90	240.50	240.50	336.70	240.50	3,158.40
32	INFRACCIÓN REGLAMENTO DE TRANSITO	1.3.3.9.2.1	964.12	535.88	1,018.12	670.68	532.32	712.56	1,755.52	1,166.62	2,589.40	1,083.90	1,428.97	2,536.48	14,994.57
33	SUB DIVISION DE LOTE	1.3.2.5.2.99	230.10	230.10		230.30	690.90	i		230.30	306.60		460.60		2,378.90
34	BAÑOS MUNICIPALES	1.3.2.8.1.6		697.40	231.10	735.50		955.50	481.00	657.50	556.00				4,314.00
35	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	1.3.2.9.1.5	540.00	80.00	720.00	1,710.00	1,980.00	120.00	920.00	830.00	1,240.00	1,210.00	1,840.00	1,480.00	12,670.00
36	ESTACIONAMIENTO DE VEHICUL OS	1.3.2.8.1.3					2.00								2.00
37	PUESTOS KIOSCOS Y OTROS - COBRO AMBULATORIO	1.3.3.5.3.99	558.00	1,692.50	849.00	2,073.00	1,508.50	3,461.00	1,921.00	1,963.00	1,721.00	654.00	1,022.00	561.90	17,984.90
38	INSPECCION DE CARNE ROJA	1.3.2.9.1.4		500.50	551.00	667.50	556.50	965.50	465.50	517.50	511.50				4,735.50
39	ALQUILER DE PUESTO EN EL ME RCADO	1.3.2.5.2.99		918.00	540.00	1,085.00		2,050.00	1,070.00	1,040.00	1,020.00				7,723.00
40	CAMBIO DE RAZON SOCIAL EN EL PADRON DE AGUA	1.3.2.5.2.99	20.00		30.00		10.00			10.00		30.00	100.00		200.00
41	DEPOSITO MUNICIPAL GUARDIA NIA Y DEPOSITO DE VEHICULOS	1.3.3.9.2.7							70.90	45.90	82.40	30.30	25.30	154.50	409.30

CUADRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2021 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

N°	DETALLE	PARTIDAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBR E	OCTUBR N	NOVIEMBR D E	ICIEMBR E	TOTAL
42	COLOCACIÓN Y REUBICACIÓN DE POSTE	1.3.2.5.2.1	J												0.0
43	SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y FINANCIERAS	13.2.1.1.1	600.00	75.00	1,373.10	327.80				106.70	398.00	555.90	945.40		4,381.9
44	OTROS ALQUILERES	1.3.2.3.1.4						785.00							
45	EXP <mark>EDIC</mark> IÓN DE ACTA DE NACIMIENTO	1.3.2.5.2.99	0.00		60.00	50.00	20.00	55.00							185.0
46	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	1.3.2.3.1.4						25.00							25.0
47	OTROS DERECHOS ADMINISTRA TIVOS DE CONSTRUCCIÓN	1.3.3.1.1.99			85.00			403.20							488.2
48	OTROS SERVICIOS AGROPECUARIOS	1.3.2.9.1.2													
49	RENOVACIÓN DE LICENCIA COMERCIAL		770.00	600.00	610.00	120.00	150.00	320.00	160.00	430.00	280.00	200.00	300.00		3,940.0
50	COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMIENTO	1.3.2.1.1.1	860.00	1,000.00	1,590.00	660.00	1,050.00	490.00	965.00	1,320.00	1,050.00	2,440.00	1,180.00	420.00	13,025.0
51	CARNET AMBULATORIO	1.3.2.9.1.5	10.00		40.00	60.00	60.00	100.00	40.00	680.00	60.00	130.00	20.00	120.00	1,320.
52	OTROS DERECHOS ADMIN. DE VIVIENDA - DEMOLICIÓN DE VIVIENDA	1.3.2.5.1.99	0.00				200.60	200.60	200.60						601.8
53	ALQUILER DE INMUEBLES	1.3.3.5.1.1			1	250.00	250.00				150.00				650.0
54	COPIAS FOTOSTATICAS	1.3.3.9.2.8	70.80	1.20	64.10		98.70	6.60	2.00	2.10	48.10	30.30	0.30	1.60	325.8
55	CERTIFICADO DE SOLTERIA	1.3.2.9.1.2	40.00	60.00	160.00	80.00	80.00	180.00	80.00	280.00	180.00	380.00	260.00	275.00	2,055.0
56	OTRAS MULTAS	1.15.3.1.99				47.40					237.40		440.00		724.8
57	CERTIFICACIONES DIVERSAS	1.3.2.2.1.4.1								A					0.0
58	CERTIFICADOS DOMICIALIARIOS				<u> </u>										0.0
59	PATRIMONIO VEHICULAR	1.1.1.2.1.1					2,696.10								2,696.

CUADRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2021 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

N°	DETALLE	PARTIDAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	TOTAL
60	OTROS DERECHOS ADMINISTR ATIVOS GENEREALES	1.3.2.1.4.99	727.00				1.00	20.00	95.00	464.80	270.20		50.00	44.60	1,672.60
61	AUTORIZACION DE ANTENAS P ARA TELECOMUNICACIONES	1.3.2.8.1.8				566.60									566.60
62	TRAMITE POR TRANSITO VEHIC ULAR	1.3.1.4.1.9	0.00		645.60			546.00	147.90						1,339.50
63	VEN <mark>TA DE</mark> MATERIAL AGREGAD O	1.3.1.9.1.2							10,300.00	20,100.00		2,700.00	4,750.00	1,050.00	38,900.00
64	SERVICIO DE PUBLICIDAD E IM PRESIÓN	1.1.3.3.3.4			46.30	46.30									92.60
65	OTROS ANIMALES	1.6.3.1.1.4												M	1
66	SERVICIOS ACADEMICOS	1.3.3.3.1.5	0.00												0.00
67	INSCRPCION DE PREDIO RUSTI CO	2.3.2.7.10.1	68.00	238.00	448.40	328.00	238.00	408.00	272.00	850.00	510.00	204.00	136.00	171.00	3,871.40
68	VENTA DE BASES PARA LICITACION	1.3.1.9.1.2													
69	SERVICIO A TERCEROS (conecci on de agua)	1.3.3.9.2.9				546.57					30.00				576.57
70	VENTA CHATARRA	1.5.5.1.21										4			
71	AUTORIZACION DE ESPECTACU LOS PUBLICOS NO DEPORTIVO S	1.1.3.3.3.4										186.00	62.00	62.00	310.00
72	REPARACION DE CAÑERIAS Y T UBERIAS DE AGUA	1.3.3.9.2.6													0.00
73	PRESCRIPCION PAPELETA	1.3.32.1.99					38.40		94.80	94.80	142.20		284.40	94.80	749.40
74	CERCO PERIMETRICO	1.3.2.5.2.1				i		401.20			200.60	200.60	200.60		1,003.00
75	VERIFICACION TECNICA	1.3.2.5.2.2							275.20	412.80	13760	890.10	856.60	296.70	2,731.40
76	DERECHO DE TRAMITACION	1.3.2.1.4.99								27.60	19.60				47.20
77	ALQUILER DE MESA PARA VEN TA DE CARNE	1.3.2.8.1.3								485.00	466.00				951.00
78	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO	1.3.2.5.2.99												913.60	913.60
79	CERTIFICADO DE HABILIDAD													75.00	75.00
	TOTAL		26,667.52	17,910.48	39,856.57	19,876.85	24,330.21	30,315.26	35,120.42	49,960.72	30,819.59	23,100.58	27,279.21	31,807.68	357,045.09

	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	OCTUBRE	SETIEMBRE	AGOSTO	JULIO	JUNIO	MAYO	ABRIL	MARZO	FEBRERO	ENERO	CONCEPTO
	À			480			760.19		1680.00			4080.00	ALCABALA
				1680									ALCABALA
				300									ALCABALA
													ALCABALA
													ALCABALA
						 		<u> </u>					ALCABALA
								<u> </u>					ALCABALA
								1					ALCABALA
		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>					ALCABALA
TOTAL													ALCABALA
	A							<u> </u>					ALCABALA
	A												ALCABALA
		A						<u> </u>					ALCABALA
								<u> </u>					ALCABALA
								1	<u> </u>				ALCABALA
		Λ						1	<u> </u>				ALCABALA
								1					ALCABALA
								<u> </u>					ALCABALA
						<u> </u>		<u>ii</u>					ALCABALA
													ALCABALA
			1										



ACTIVIDADES CUMPLIDOS AÑO 2021

- Verificación de los predios del cumplimiento de acuerdo a las ordenanzas Municipales y otras funciones que le compite.
- Se ejecutó la Clausura de ocho establecimientos comerciales R UBRO (CANTINA) incumplimiento a la ordenanza Municipal.
- Se ejecutó la Clausura de ocho establecimientos comerciales R UBRO (CANTINA) incumplimiento a la ordenanza Municipal.
- Se verificó las declaraciones juradas presentados por los contri buyentes para luego informar su veracidad a su solicitud.

- Verificación de los predios del cumplimiento de acuerdo a la ordenanza Municipal exigiendo la LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA SU ATENCIÓN a los usuarios de acuerdo al RUBRO que les corresponde, para así mejorar el servicio.
- Verificación de los predios del cumplimiento de acuerdo a la ordenanza Municipal exigiendo la LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA SU ATENCIÓN a los usuarios de acuerdo al RUBRO que les corresponde, para así mejorar el servicio.
- Se hizo el control permanente del comercio ambulatorio, cediendo espacio a los comerciantes ambulantes.
- ❖ Se hizo los operativos de control de venta de licores y otros conjuntamente con COPROSEC.

